



PENGARAH KERJA RAYA
(DIRECTOR OF PUBLIC WORKS)
IBU PEJABAT
(HEADQUARTERS)
Jabatan Kerja Raya
88582 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia



Telefon : 088-244333
Faks : 088-237234
LamanWeb : www.jkr.sabah.gov.my

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (169)
Tarikh : 07 Mac 2022

Seperti Dalam Senarai Edaran

Tuan/Puan,

KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.02 TAHUN 2022

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang Tuan sedia maklum, Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti Bil.02 Tahun 2022 telah diadakan pada 28^{hb} Februari 2022 secara atas talian. Bersama ini, dilampirkan keputusan mesyuarat tersebut untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya Yang Menjalankan Amanah,

(PHILEMON LAJAWAI)

Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah
b.p.: Pengarah Kerja Raya Sabah

AJG/nc

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (169)

Tarikh : 07 Mac 2022

KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.02 TAHUN 2022

Salinan kepada:

1. Pengarah Kerja Raya Sabah
2. Timbalan Pengarah / Sektor Bangunan.
3. Timbalan Pengarah / Sektor Khidmat Teknikal.

Senarai Edaran :

1. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jalan,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
2. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Cerun,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
3. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jambatan,
Ibu Pejabat JKR Sabah
4. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Trafik & Pengangkutan,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
5. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Lebuhraya,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
6. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Pan Borneo,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
7. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Projek Jalan Luar Bandar,
Ibu Pejabat JKR Sabah

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (169)

Tarikh : 07 Mac 2022

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA
AGENSI UTILITI BIL.02 TAHUN 2022**

- | | |
|---|---|
| 8. Jurutera Bahagian,
JKR Sandakan,
JKR Sabah. | 15. Sabah Electricity Sdn. Bhd.,
Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul,
Rahman, 88673 Kota Kinabalu,
Sabah |
| 9. Jurutera Daerah,
JKR Penampang,
JKR Sabah | 16. Jabatan Air Negeri Sabah,
Tingkat 6, Wisma MUIS,
Beg Berkunci No.210,
88825 Kota Kinabalu, Sabah |
| 10. Jurutera Bahagian,
JKR Kota Kinabalu,
JKR Sabah | 17. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Sabah,
Tingkat 2, Blok Baru, Bangunan KPI,
Jalan J.K.R Ibu Pejabat,
88582 Kota Kinabalu, Sabah |
| 11. Jurutera Daerah,
JKR Nabawan,
JKR Sabah | 18. Celcom Timur Sabah,
Lot 100, Block K,
Lorong Plaza Permai 2 Alamesra,
Sulaman-Coastal Highway 88400,
Kota Kinabalu, Sabah |
| 12. Jurutera Daerah,
JKR Beluran,
JKR Sabah | 19. Maxis Broadband Sdn Bhd,
P.O Box 13447, 50810,
Kuala Lumpur, Malaysia |
| 13. Jurutera Bahagian,
JKR Tambunan,
JKR Sabah | |
| 14. Jurutera Bahagian,
JKR Kota Marudu,
JKR Sabah | |

**MESYUARAT RAYUAN SEMULA
KELULUSAN IZIN LALU
DARIPADA AGENSI UTILITI
BIL.02/2022**



MINIT MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZINLALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL 02/2022

1 PENDAHULUAN

- 1.1 Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah, Tuan Philemon Lajawai mengalu - alukan kehadiran kesemua pegawai - pegawai JKR dan agensi - agensi pemohon yang hadir.

2 HAL - HAL BERKAITAN

- 2.1 Penolong Pengarah, Puan Alvonna Jammy memaklumkan bahawa:
- i Wang jaminan bagi kerja - kerja utiliti Syarikat SESB bernilai 1.2 juta masi digunapakai sehingga ada arahan lain yang akan dikemukakan kelak. Pihak SESB walaubagaimanapun akan mengemukakan Wang Jaminan bagi:
 - 1. Projek
 - 2. Kerja Kecemasan
 - ii Keputusan Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti bagi Tahun 2021 - 2022 boleh dimuat turun melalui JKR Sabah Website.

3 PENILAIAN PERMOHONAN DARIPADA AGENSI UTILITI

Penilaian permohonan daripada agensi utiliti oleh Jawatankuasa Mempertimbangkan Permohonan Izinlalu Utiliti sebelum Kelulusan Izinlalu Bersyarat diteruskan dan keputusan adalah seperti dalam Lampiran 1.

DISEDIAKAN OLEH:
Nelissa Christy Antuni
Urusetia
Jawatankuasa Mempertimbangkan
Permohonan Izinlalu Utiliti

RINGKASAN PERMOHONAN RAYUAN IZINLALU BIL.02/2022

BIL	DAERAH	SESB	TELCO	PEMBENTUNGAN	JANS	JUMLAH
1	Sandakan			1		1
2	Penampang	1				1
3	Kota Kinabalu	1				1
4	Nabawan		3			3
5	Beluran	1				1
6	Tambunan			1		1
7	Kota Marudu				1	1
	JUMLAH PERMOHONAN :	3	3	2	1	9
	DILULUSKAN BERSYARAT	2	3	0	1	6

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Air Negeri Sabah	Aida Juraidah Rajin 013-851 2211	Stephane Bugis 013-884 3898 Fathin Munirah 011-65699477 Shaun Sri Mutiara 016-8310278	Kota Marudu	16/12/2021	Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Agropolitan Gana, Kota Marudu Sabah	Dec-21	Jalan Makatol Darat, Jalan Mesusurud , Jalan Pallu,	Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 08hb Feb, 2022.	5 road crossing menggunakan kaedah "HDD (pipe jacking)" akan di laksanakan. Penanaman batang paip adalah diluar kawasan bahu jalan dan perparitan.	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak JKR Kota Marudu memaklumkan laluan - laluan yang terlibat adalah Jalan JKR iaitu sepanjang 3227m. Saiz diameter batang paip adalah 150mm. Pihak JKR Kota Marudu tidak mempunyai sebarang halangan tertakluk kepada syarat yang telah dikemukakan dan dipersetujui semasa lawatan tapak. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kota Marudu.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA SABAH ELECTRICITY SDN BHD (PEMBENTUNGAN)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Negeri Sabah	AG Jaffar Mohd Tuah 019-8086813	-	Sandakan	10/1/2022	NO. KONTRAK: HQ.168/2021 (S) PROJEK PEMBINAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN DAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI BANDAR SANDAKAN ~ Permohonan kelulusan Izin Lalu	10/1/2022	1. Jalan Batu Sapi 2. Jalan Leila 3. Jalan Prayer 4. Jalan Lebuah 2 5. Jalan Buli Sim-Sim 6. Jalan Lintas Utara 7. Jalan Bomba	Lawatan tapak telah dibuat pada 23/12/2021	JKR dimaklumkan bahawa terdapat sebanyak 40 "crossing". Mainhole 207nos di atas bahu jalan. Open Cut sepanjang 5.265km. Pipe Jacking sepanjang 10.02km. Melibatkan panjang jalan sebanyak 15.342km.	Pihak JKR Sandakan memaklumkan bahawa projek ini akan mengambil masa selama 2 tahun. Berikut adalah maklumat skop/kerja - kerja yang terlibat: 1. Pemasangan Tiang Baru - 15.432km 2. Road crossing - 2.14km 3. Island - 1.30km 4. Carriageway - 1.50km 5. Open cut - 5.2km 6. Manhole - 207 bilangan (2mx2mx6m (depth)) Pihak JKR Sandakan memohon pandangan daripada jawatankuasa kerana ini akan melibatkan "open cut" kepada jalan yang akan menjadi salah satu punca jalan mendap dimasa akan datang. Tuan TP Philemon telah mencadangkan JKR Sandakan untuk berbincang dengan pihak JPPS berkenaan inilatif atau kaedah lain. Hal ini demikian kerana, kaedah seperti yang dicadangkan akan melibatkan banyak kerja-kerja dikawasan bahu jalan yang mana membahayakan pengguna jalan raya. Pengerusi menekankan, selaras dengan prosedur izinlalu JKR Sabah, pemasangan sebarang utiliti di bahu jalan adalah tidak digalakkan. Ini bagi menjamin keselamatan pengguna-pengguna jalanraya.
2	Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Negeri Sabah	Jaimus Maxcianus Awot 010-7907153	Jasni Ahmad 0168365079	Tambunan	3/11/2021	SKIM PEMBETUNGAN FASA 1	03.11.2021	1.Jalan KK-Kgu-Tenom (Laluan 500) 2. Jln. Magong 3. Jln. Lintuhun 4. Jln. Gombunan 5. Jln. Dk. Gibun 6. Jln. Mandowoi 7. Jln. Tondulu 8. Jln. Basinau 9. Jln. Dabata 10. Jln. Connolly	Pemeriksaan bersama dengan wakil-wakil Jabatan pada 27hb Julai 2021 dan pemeriksaan berterusan bersama dengan pegawai JPPS dan Pihak Kontraktor Pembinaan gerak Yakin	Melibatkan kerja-kerja Thrustboring/Pipe Jacking/Jack & Drill, Potong Bahu Jalan Tidak Berturap, Potong Permukaan Jalan Berturap/Micro-trenching, Excavation Pit dan Traffic Managment.	En Jasni, wakil dari Pihak JPPS memaklumkan bahawa ada crossing yang terlibat di simpang jalan mugong. Jalan-jalan yang terlibat adalah di kawasan pekan (kawasan pejabat pejabat dan kuarters - kuarters kerajaan). Beliau turut memaklumkan bahawa projek ini tidak akan dilaksanakan pada tahun ini untuk memberi laluan kepada agensi yang lain yang juga terlibat dalam projek yang sama, walaubagaimanapun kerja - kerja utiliti pembentungan akan dilaksanakan pada tahun hadapan selaras dengan program kerja projek tersebut. Pengerusi mencadangkan pihak JKR Daerah Tambunan untuk mengangkat permohonan ini setelah mendapat kepastian berkenaan skop kerja dan tarikh pelaksanaan kerja di tapak.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA TELEKOMUNIKASI (TELCO)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	CELCOM TIMUR SDN BHD	ALAN ARTHUR ANGIAN (J.DAERAH) 017-8101378 JULIAN TISON (P.Jurutera) 013-8997070	AMIRUL AZMIL (019-88007871)	Nabawan	6/11/2021	Permohonan Kebenaran Izinlalu Bagi Kerja-Kerja Pemasangan Infrastruktur Kabel Gentian Optik Untuk Internet Bekelajuan Tinggi di Jalan Nabawan Settlement, Sabah.	11/1/2022	J. Nabawan Township, Jln. Nabawan Settlement Scheme, Jalan SMK Nabawan dan Jalan Bunga Anggerik.	Lawatan Tapak telah dijalankan bersama dengan wakil Kontraktor Maribumi SDN.BHD. Pemasangan kabel adalah secara overhead melibatkan penanaman 31 batang tiang di rezab jalan JKR dan selebihnya dipasang menggunakan tiang sedia ada.	Arahan dikeluarkan terus kepada pihak kontraktor iaitu penanaman tiang haruslah berada di hujung maksimum simpanan rezab jalan dan haruslah melepasi parit jalan. Terdapat 3 lokasi kabel perlu melintasi jalan tetapi melalui existing pole iaitu di KM1.5 Jalan Nabawan Township, di KM0.45 Jalan SMK Nabawan dan di KM0.0 Jalan Bunga Anggerik.	DILULUSKAN BERSYARAT Jurutera Daerah JKR Nabawan memaklumkan bahawa permohonan ini tidak melibatkan kerja - kerja crossing yang mana hanya melibatkan jalan luar bandar. Kerja - kerja yang dilaksanakan juga akan dipasang mengikut laluan sedia dan JKR Nabawan tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Nabawan .
2	MAXIS SDN BHD	ALAN ARTHUR ANGIAN (J.DAERAH) 017-8101378 JULIAN TISON (P.Jurutera) 013-8997070	AHMAD HURAIRAH MAULA (0132939561) STEVEN (012-7748796)- Wakil Kontraktor	Nabawan	21/1/2022	PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN LALUAN SERTA PERMIT PEMASANGAN DAN PENYAMBUNGAN KEMUDAHAN UTILITI TELEKOMUNIKASI SERTA PENGOREKKAN UNTUK PROJEK "FIBERISATION" MAXIS BROADBAND SDN BHD DI DALAM REZAB JKR DAERAH NABAWAN. Lokasi: Lat:4.951260, Long: 116.424290. Jarak: Jumlah Jarak 500M HDD, 12m Open Cut, 11551M/ 335Nos Pole.	24/1/2022	Jalan Nabawan Sepulut (SRT 1-KM5.8- KM11.25), Jalan Pamuntarian Kabu Baru (SRT 2, KM0.0-KM4.50)	Lawatan telah dijalankan di tapak.Pemasangan kabel adalah secara overhead melibatkan penanaman sebanyak 314 tiang di rezab Jalan JKR dan 1 Crossing Jalan dengan kaedah PIPE Jacking. Jajaran laluan adalah disebelah kanan jalan (RHS).	Dalam perbincangan Pada 24/01/2022 di Pejabat JKR Nabawan, Pegawai daripada Suruhanjaya Komunikasi En Moris dan wakil kontraktor En. Steven telah dimaklum syarat-syarat iaitu penanaman tiang haruslah berada di hujung maksimum simpanan rezab jalan dan melepasi parit Jalan dan kaedah Pipe Jacking wajib untuk melintasi jalan berturap (Jalan Nabawan Sepulut). LOKASI: Jalan Nabawan Sepulut daripada KM 5.8-KM11.25 (Pipe Jacking di KM5.8 melintas ke seberang jalan dan 172 batang penanaman tiang iaitu daripada pole No.181 sehingga pole No.352), J.Pamuntarian Kabu Baru KM0.0- KM4.5(Penanaman tiang sebanyak 142 Batang iaitu pole No.39 sehingga pole No.180).	DILULUSKAN BERSYARAT Jurutera Daerah Nabawan memaklumkan bahawa permohonan ke-2 dan ke-3 adalah bersambung walaubagaimanapun, pihak Maxis telah membuat dua (2) permohonan bagi satu projek yang sama. Pihak JKR Nabawan tidak mempunyai sebarang halangan walaubagaimanapun tertakluk kepada syarat - syarat yang telah dipersetujui semasa lawatan tapak. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Nabawan.
3	MAXIS SDN BHD	ALAN ARTHUR ANGIAN (J.DAERAH) 017-8101378 JULIAN TISON (P.Jurutera) 013-8997070	AHMAD HURAIRAH MAULA (0132939561) STEVEN (012-7748796)- Wakil Kontraktor	Nabawan	21/1/2022	PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN LALUAN SERTA PERMIT PEMASANGAN DAN PENYAMBUNGAN KEMUDAHAN UTILITI TELEKOMUNIKASI SERTA PENGOREKKAN UNTUK PROJEK "FIBERISATION" MAXIS BROADBAND SDN BHD DI DALAM REZAB JKR DAERAH NABAWAN. Lokasi: Lat:4.951260, Long: 116.424290. Jarak: Jumlah Jarak 250M HDD, 6m Open Cut, 7292M/ 220Nos Pole.	24/1/2022	Jalan Pamuntarian Kabu Baru (SRT 2 KM 4.5- KM4.7) dan Jalan Pamuntaria Ponontomon (SRT2- KM0.00-KM6.20)	Lawatan telah dijalankan di tapak.Pemasangan kabel adalah secara overhead melibatkan penanaman sebanyak 219 tiang di rezab Jalan JKR. Jajaran laluan adalah disebelah kanan jalan (RHS).	Dalam perbincangan Pada 24/01/2022 di Pejabat JKR Nabawan, Pegawai daripada Suruhanjaya Komunikasi En Moris dan wakil kontraktor En. Steven telah dimaklum syarat-syarat iaitu penanaman tiang haruslah berada di hujung maksimum simpanan rezab jalan dan harus melepasi parit Jalan.	DILULUSKAN BERSYARAT Jurutera Daerah Nabawan memaklumkan bahawa permohonan ke-2 dan ke-3 adalah bersambung walaubagaimanapun, pihak Maxis telah membuat dua (2) permohonan bagi satu projek yang sama. Pihak JKR Nabawan tidak mempunyai sebarang halangan walaubagaimanapun tertakluk kepada syarat - syarat yang telah dipersetujui semasa lawatan tapak. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Nabawan.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA SABAH ELECTRICITY SDN BHD (SESB)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	SESB	ALEXANDER STEPHEN 0138838628	EN. ABDUL ZULFADHLI BIN MATALI 0168483091	Penampang	11.11.2021	PERMOHONAN IZINLALU UNTUK MEMASANG TALIAN BAWAH TANAH VOLTAN RENDAH 415V	11.11.2021	JALAN KOTA KINABALU- PENAMPANG-LOK KAWI	Lawatan Tapak (perbincangan) telah dijalankan bersama dengan wakil JPS pada 24.02.2022	Pengorekan di atas pavemen/bahu jalan/laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. Laluan kabel dan penanaman tiang baru hendaklah di seberang parit jalan/penghujung rezab jalan. Kaedah "HDD(pipe Jacking)" akan dilaksanakan. Cadangan pelaksanaan ini melibatkan jalan KK-PPang_Lok Kawi dan kabel ditanam sedalam 1.5m-2.0m. Pihak JPS bersetuju laluan diberi dengan penggunaan Pipe Bridge.	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak JKR Penampang tidak mempunyai sebarang halangan dan memohon Pihak SESB untuk mematuhi segala syarat-syarat yang telah dikemukakan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Penampang. Pihak JKR daerah telah melaksanakan lawatan tapak bersama - sama dengan pihak JPS. Pihak JPS tidak mempunyai sebarang halangan walaupun laluan hendaklah menggunakan <i>pipe bridge</i> . Pihak SESB memaklumkan, Wakil pihak SESB bersetuju dengan syarat yang diberikan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Penampang.
2	KETUA JURUTERA Pembangunan Aset Metro/KPKK Sabah Electricity Sdn Bhd	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 NORJELA JERIN 010 932 7572	YENNIE MELODY WONG 013 880 1021 JONES DOMINIC 011 2669 3660	Kota Kinabalu	29/11/2021	PROPOSED 1 SULAMAN MIXED DEVELOPMENT:- REHABILITATION WORKS ON CONSTRUCTION AND COMPLETION OF PLATINUM TOWER INCLUDING THEME PARK, CAR PARKING, 1008 UNITS CONDOMINIUM AND 111 UNITS SHOPLEX VIA TURNKEY/DESHIN BUILD CONTRACT AT LOT CL NO.015080145 & 015026392 JALAN SULAMAN DISTRICT OF KOTA KINABALU (JKR refer to as Jalan UMS) (Ruj: SESB/KPKK/100-7(21)050 bertarikh 29 November 2021)	6/12/2021	Jalan UMS	PERMOHONAN BARU - Lawatan dan pemeriksaan Tapak telah dibuat pada 20 Januari 2022.	1. Jalan UMS sedang dalam pelaksanaan kerja-kerja naik taraf. 2. Perbincangan dan lawatan tapak di antara wakil SESB dan Jurutera Perunding Projek J. UMS telah di buat. 3. JBKK memperimmbangkan permohonan ini selaras dengan syarat-syarat yang diberi oleh Jurutera Perunding melalui Consultant's Site Memo kepada Jurutera Bahagian (JB ialah SOR projek J. UMS), dengan rujukan: PJP/P210/Site-memo/1735 bertarikh 20.01.2022. 4. Kelulusan adalah tertakluk kepada persetujuan dan pematuhan pemohon terhadap syarat-syarat yang diberi.	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak JKR Bandaraya tidak mempunyai sebarang halangan dan memohon Pihak SESB untuk mematuhi segala syarat-syarat yang telah dikemukakan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Bandaraya .
3	SESB Kota Kinabalu	Kenny Paping 0198932035	Willie Wong (h/p. 016 840 1396) Fakhrul (h/p. 012-714-1301)	Beluran	16/06/2021 23/12/2021	Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) Sambungan Talian Grid Negeri Sabah Tahun 2017-2018 Zon 1 (Reka dan Bina) - LLP Electrical Engineering SDN. BHD. - Permohonan Izinlalul (Wayleave) bagi Pemasangan Talian Penghantaran, Penawang dan Perkakas Suis untuk Kampung- Kampung di Daerah Labuk Sugut.	18/6/2021	Jalan Nangoh Paitan Kanibungan	Lawatan tapak bersama kontraktor telah dibuat pada 30.07.2021	1. Jalan Nangoh Paitan Kanibungan Kerja-kerja yang dilaksanakan i) Kerja kerja pemasangan tiang (Kontraktor belum memaklumkan jumlah tiang yang ditanam) ii) Semasa lawatan pemeriksaan bersama, pihak SESB telah dimaklumkan kaedah pemasangan Talian Atas merentas jalan raya tidak dibenarkan. iii) Pada tarikh 25.08.2021 pihak LLP Electrical / SESB memaklumkan terdapat perubahan design menyebabkan kelulusan dibawa ke mesyuarat tertangguh(pending) iv) Lukisan Harizontal Directional Drilling(HDD) telah diterima pada 18.1.2021. v) Perlu diadakan lawatan tapak semula.	Pihak JKR Beluran memaklumkan bahawa skop kerja sebelum ini yang dicadangkan adalah melibatkan kerja talian atas. Walau bagaimanapun, pihak JKR Daerah tidak bersetuju dan memohon perubahan kaedah lain. Sehubungan dengan itu, kerja-kerja telah ditangguhkan sehingga pihak SESB mengemukakan lukisan pelan yang baru kepada JKR Beluran. Encik Willy, wakil daripada Syarikat Electrical Engineering memaklumkan bahawa kaedah baru yang dicadangkan adalah HDD dan Open Cut. Kerja - kerja yang melibatkan <i>crossing</i> jalanraya akan menggunakan kaedah HDD dan kerja <i>open cut</i> tidak akan dilaksanakan secara merentas jalan, tetapi hanya untuk tujuan <i>tapping</i> . Pihak JKR Daerah memohon pandangan Jawatankuasa berkenaan skop kerja yang akan dilaksanakan yang mana melibatkan kerja HDD dan Open Cut. Pihak penguusi memohon pihak JKR Daerah untuk mengesahkan/ memuktamadkan keputusan diperingkat daerah terlebih dahulu dengan melaksanakan lawatan tapak bagi kesemua lokasi yang dipohon untuk pelaksanaan kaedah yang dicadangkan sebelum diangkat ke mesyuarat Izinlalul idperingkat ibu pejabat.