



**PENGARAH KERJA RAYA**  
(DIRECTOR OF PUBLIC WORKS)  
**IBU PEJABAT**  
(HEADQUARTERS)  
Jabatan Kerja Raya  
88582 Kota Kinabalu  
Sabah, Malaysia



Telefon : 088-244333  
Faks : 088-237234  
LamanWeb : [www.jkr.sabah.gov.my](http://www.jkr.sabah.gov.my)

Rujukan Tuan :  
Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD. II ( 12 )  
Tarikh : 11 JUN 2021

### Seperti Dalam Senarai Edaran

Tuan/Puan,

### KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.5 TAHUN 2021

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang Tuan sedia maklum, Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti Bil.05 Tahun 2021 telah diadakan pada 19 Mei 2021 secara atas talian. Bersama ini, dilampirkan keputusan mesyuarat tersebut untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian terima kasih.

### BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya Yang Menjalankan Amanah,

  
( PHILEMON LAJAWAI )

Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah  
b.p.: Pengarah Kerja Raya Sabah

NC



**SABAH MAJU JAYA**

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD. II ( 12 )

Tarikh : 11 JUN 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.5 TAHUN 2021**

---

**Salinan kepada:**

1. Pengarah Kerja Raya Sabah
2. Timbalan Pengarah / Sektor Bangunan.
3. Timbalan Pengarah / Sektor Khidmat Teknikal.

**Senarai Edaran :**

1. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jalan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
2. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Cerun,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
3. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jambatan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah
4. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Trafik & Pengangkutan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
5. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Lebuhraya,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
6. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Pan Borneo,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
7. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Projek Jalan Luar Bandar,  
Ibu Pejabat JKR Sabah

**SABAH MAJU JAYA**

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.5 TAHUN 2021**

---

- |   |  |
|---|--|
| 8. Jurutera Bahagian,<br>JKR Tawau,<br>JKR Sabah          | 17. Jurutera Daerah,<br>JKR Kota Marudu,<br>JKR Sabah  |
| 9. Jurutera Bahagian,<br>JKR Beaufort,<br>JKR Sabah.      | 18. Jabatan Air Negeri Sabah,<br>Tingkat 6, Wisma MUIS,<br>Beg Berkunci No.210,<br>88825 Kota Kinabalu, Sabah                            |
| 10. Jurutera Bahagian,<br>JKR Kota Belud,<br>JKR Sabah    | 19. Sabah Electricity Sdn. Bhd.,<br>Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul<br>Rahman, 88673 Kota Kinabalu,<br>Sabah                               |
| 11. Jurutera Bahagian,<br>JKR Kota Kinabalu,<br>JKR Sabah | 20. Telekom Malaysia Berhad,<br>Access Network Development (AND),<br>Jalan Tunku Abdul Rahman, 88672,<br>Kota Kinabalu, Sabah            |
| 12. Jurutera Daerah,<br>JKR Tuaran,<br>JKR Sabah          | 21. Celcom Timur Sabah<br>Lot 100, Block K,<br>Lorong Plaza Permai 2 Alamesra,<br>Sulaman-Coastal Highway 88400,<br>Kota Kinabalu, Sabah |
| 13. Jurutera Daerah,<br>JKR Pitas,<br>JKR Sabah           |  |
| 14. Jurutera Daerah,<br>JKR Penampang,<br>JKR Sabah       |  |
| 15. Jurutera Daerah,<br>JKR Papar,<br>JKR Sabah           |  |
| 16. Jurutera Daerah,<br>JKR Lahad Datu,<br>JKR Sabah      |  |

**MESYUARAT RAYUAN SEMULA  
KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.5/2021**



**RINGKASAN PERMOHONAN RAYUAN IZINLALU BIL.5/2021**

<b>BIL</b>	<b>DAERAH</b>	<b>JANS</b>	<b>SESB</b>	<b>TELCO</b>	<b>PEMBENTUNGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	KOTA MARUDU	1	0	0	0	1
2	KUNAK	1	1	1	0	3
3	BEAUFORT	0	1	0	0	1
4	KOTA KINABALU	0	6	0	0	6
5	TAWAU	1	1	0	0	2
6	LAHAD DATU	6	1	0	0	7
7	KOTA BELUD	0	1	0	0	1
8	TUARAN	0	0	7	0	7
9	PAPAR	0	1	0	0	1
10	PITAS	0	4	0	0	4
	<b>JUMLAH PERMOHONAN :</b>	9	16	8	0	33
	<b>KELULUSAN BERSYARAT</b>	9	16	7	0	32

Senarai permohonan daripada Jabatan Air Negeri Sabah

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT &	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO.	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Air Negeri Sabah, Kota Marudu	Geo Christal Oseas 0139769609	Stephane Bugis 0138843898	Kota Marudu	08.03.2021	Projek Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Kota Marudu - Permohonan Izinlalu	30.03.2020	Jalan Bandau, Jalan Mewah & Jalan Aru	Lawatan bersama (JKR & Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 30.04.2021	3 <i>road crossing</i> menggunakan kaedah " <i>HDD (pipe jacking)</i> " akan di laksanakan. Penanaman batang paip adalah diluar kawasan bahu jalan dan perparitan.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Cik Geo Christal wakil daripada JKR Kota Marudu memaklumkan bahawa permohonan ini adalah rayuan pertama dan merujuk kepada arahan daripada Mesyuarat Izinlalu Bil.04 bertarikh 16 April 2021, pihak JKR Kota Marudu telah mengadakan satu lawatan tapak dan mengarahkan pihak Jabatan Air untuk melaksanakan penanaman batang paip di luar kawasan bahu jalan dan perparitan.
2	Jabatan Air Negeri Sabah, Daerah Kunak	Syed Abdullah Bin Syed 016-5525002	Yahya Made +60 14-556 3918	Kunak	27.04.2021	Kerja-kerja Penyambungan Dan Pemasangan Agihan di Sg. Langgas Dan Sekitarnya, Kunak	05.05.2021	Jalan Semporna - Kunak	Susulan daripada permohonan sebelum ini yang telah mendapat kelulusan izinlalu bersyarat dengan kaedah <i>HDD</i> (20m) tetapi pihak JA berhasrat untuk rentang paip secara <i>Open Cut</i>	Cadangan kerja Open Cut di jalan utama Semporna - Kunak. (Lebar turapan premix 16m termasuk <i>bypass lane</i> )	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Mohd Ryanshah wakil daripada JKR Kunak memaklumkan bahawa permohonan ini telah diluluskan pada Mesyuarat Izinlalu Bil.6 bertarikh 17 November 2020. Kelulusan bersyarat yang diberikan adalah melibatkan kerja <i>HDD</i> yang melalui Jalan Semporna - Kunak.  Walau bagaimanapun, Encik Ryanshah memaklumkan bahawa pihak JANS memohon pelaksanaan kaedah open cut melalui kawasan jambatan walau bagaimanapun tidak mendapat persetujuan daripada Cawangan Jambatan JKR Sabah.  Pengerusi memberikan kelulusan bersyarat kepada kaedah <i>HDD</i> seperti yang telah diluluskan sebelum ini.
3	Jabatan Air Negeri Sabah, Daerah Tawau	Jurutera Bahagian Kawasan Selatan 0164473507	Jurutera Bahagian Jabatan Air tawau 089-761057	Tawau	29.03.2021	Proposed Subdivision Of Residential ( With Individual Titles To Be Applied For ) On Cl.10533199 At Sin On Road, Tawau, Sabah.	30.03.2021	Jalan Cempaka	Permohonan Baru	Pemeriksaan Telah Dibuat Pada 3hb May 2021, Kerja Kerja Penanaman Paip Air Dilaksanakan Di Bahu Jalanraya ( Antara Walkpath & Parit Sebelah Jalanraya. Kelulusan Inzinlalu Tertakluk Kepada Keputusan Mesyuarat. Note: Lakaran Terperinci Dilampirkan.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Saiman wakil daripada pihak JKR Tawau memaklumkan bahawa penanaman paip air yang terlibat adalah sepanjang 300 meter untuk disalurkan kepada pembangunan perumahan baharu di kawasan tersebut. Beliau memaklumkan bahawa tidak ada halangan daripada pihak JKR Tawau walau bagaimanapun pihak JANS hendaklah mematuhi syarat - syarat kelulusan yang dikemukakan kelak.

4	Jabatan Air Negeri Sabah, Lahad Datu	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafiz 019-7881887	Lahad Datu	26.04.2021	Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Lahad Datu Fasa 1, JANS/HQ:2/2020 - Permohonan Izinlalu Kerja-kerja Pembinaan Saluran Paip (Construction of Water Pipe at Route A - Proposed 1300mm ND MSCL from Raw Water Intake to Water Treatment Plant)	27.04.2021	Jalan Sepadulang & Jalan Segama, Lahad Datu	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan pada 4/5/2021 bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Md Zulfadli wakil daripada JKR Lahad Datu memaklumkan bahawa permohonan ini adalah untuk penanaman paip air berdiameter 1300mm di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Cadangan kerja bagi penanaman paip akan dilakukan sepanjang 12.2km dan kedalaman 2m dari paras permukaan jalan di kedua laluan ini bermula dari kawasan loji pam air kg Bukit Balacon hingga ke Loji Rawatan Air Kg Kenangan. Wakil jabatan air telah dimaklumkan agar penanaman paip dilakukan di hujung rezab jalan dan jauh daripada bahu jalan dan pemotongan jalan raya berturap hendaklah dielakkan. Terdapat juga kawasan berdekatan dengan sungai danum dan pihak pemohon tidak digalakkan untuk menanam paip berdekatan dengan kawasan sungai. Pihak JKR Lahad datu tidak mempunyai sebarang halangan.
5	Jabatan Air Negeri Sabah, Lahad Datu	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafiz 019-7881888			Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Lahad Datu Fasa 1, JANS/HQ:2/2020 - Permohonan Izinlalu Kerja-kerja Pembinaan Saluran Paip (Construction of Water Pipe at Route B - Proposed 1200mm ND MSCL Water Treatment Plant to Balancing Tank B3)		Jalan Dam, Lahad Datu	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan pada 4/5/2021 bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Terdapat kawasan tanah tidak kukuh sepanjang anggaran 350m (kawasan tanaman kelapa sawit). Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Menurut Encik Md Zulfadli wakil daripada JKR Lahad Datu permohonan izinlalu ini melibatkan penanaman paip air berdiameter 1200mm yang melalui kawasan kebun kelapa sawit, kawasan tanah tidak kukuh dan <i>unmaintainable road section</i> sepanjang 350m. Di kawasan ini adalah bertanah rata dan cerun agak landai. Kerja-kerja penanaman paip tidak digalakkan sekiranya masih ada terdapat pergerakan tanah di kawasan ini. Walau bagaimanapun, pihak JKR Daerah Lahad Datu mecadangkan penanaman paip secara <b>Expose</b> bagi kawasan - kawasan cerun.  Tuan pengerusi tidak mempunyai bantahan terhadap cadangan tersebut. Beliau menambah bahawa, sekiranya paip di kawasan cerun tersebut bocor, pembaikan segera boleh dilaksanakan. Sekiranya paip dipasang secara HDD, paip bocor tidak dapat dikesan dan boleh menyebabkan tanah runtuh. Beliau memohon pihak JKR Lahad Datu untuk memastikan penanaman secara expose pipe di kawasan cerun.
6	Jabatan Air Negeri Sabah, Lahad Datu	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafiz 019-7881889			Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Lahad Datu Fasa 1, JANS/HQ:2/2020 - Permohonan Izinlalu Kerja-kerja Pembinaan Saluran Paip (Construction of Water Pipe at Route C - Proposed 1100mm ND MSCL From Balancing Tank B3 to Service Reservoir S4)		Jalan Dam & Jalan Tangki Air Dam, Lahad Datu	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan pada 4/5/2021 bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Md Zulfadli memaklumkan permohonan izinlalu ini melibatkan penanaman paip air berdiameter 1100mm. Wakil Jabatan Air Lahad Datu telah dimaklumkan agar kerja dilakukan kawasan hujung rezab jalan, kedalaman penanaman paip dilakukan hendaklah 2m dari permukaan jalan dan kaedah HDD dilakukan bagi penanaman yang merentas jalan raya. Tidak ada sebarang halangan daripada pihak JKR Lahad Datu.
7	Jabatan Air Negeri Sabah, Lahad Datu	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafiz 019-7881890	Lahad Datu	26.04.2021	Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Lahad Datu Fasa 1, JANS/HQ:2/2020 - Permohonan Izinlalu Kerja-kerja Pembinaan Saluran Paip (Construction of Water Pipe at Route D - Proposed 900mm ND MSCL Service Reservoir S4 to Service Reservoir S3)	27.04.2021	Jalan Dam & Jalan Sinar, Lahad Datu	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan pada 4/5/2021 bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Md Zulfadli memaklumkan bahawa permohonan izinlalu ini melibatkan penanaman paip air berdiameter 900mm. Penanaman paip ini akan melalui kawasan taman-taman perumahan dan kawasan premis perniagaan. Sebarang penanaman yang merentas jalan raya hendaklah menggunakan kaedah HDD. Wakil Jabatan Air Kunak juga telah dimaklumkan agar penanaman paip tidak dilakukan terlalu dekat dengan parit jalan. Tiada sebarang halangan daripada pihak JKR Lahad Datu.
8	Jabatan Air Negeri Sabah, Lahad Datu	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafiz 019-7881891			Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Lahad Datu Fasa 1, JANS/HQ:2/2020 - Permohonan Izinlalu Kerja-kerja Pembinaan Saluran Paip (Construction of Water Pipe at Route E - Proposed 500mm ND MSCL Service Reservoir S3 to Service Reservoir S5)		Jalan Lahad Datu - Tungku, km0.5 - km4	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan pada 4/5/2021 bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Menurut Encik Md Zulfadli permohonan izinlalu ini melibatkan penanaman paip air berdiameter 500mm. Penanaman paip ini akan melalui kawasan premis perniagaan dan taman perumahan. Jalan di kawasan permohonan ini juga merupakan laluan utama Jalan Lahad Datu – Tungku. Sebarang penanaman yang merentas jalan raya hendaklah menggunakan kaedah HDD dan penanaman paip dilakukan tidak terlalu dekat dengan parit dan bahu jalan. Tidak ada sebarang halangan daripada pihak JKR Lahad Datu.
9	Jabatan Air Negeri Sabah, Lahad Datu	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafiz 019-7881892			Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Lahad Datu Fasa 1, JANS/HQ:2/2020 - Permohonan Izinlalu Kerja-kerja Pembinaan Saluran Paip (Construction of Water Pipe at Route F - Proposed 400mm ND MSCL Service Reservoir S5 to Junction Taman Warisan)		Jalan Lahad Datu - Tungku km4	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan pada 4/5/2021 bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip secara HDD yang merentas jalan raya. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Md Zulfadli memaklumkan bahawa permohonan izinlalu ini melibatkan paip berdiameter 400mm yang akan dilaksanakan secara HDD yang mana merentas jalan menuju ke loji takungan air S5 kg layong di Jalan Lahad Datu – Tungku KM4. Cadangan kaedah HDD yang dilakukan dalam anggaran 35m. Tiada sebarang halangan daripada pihak JKR Lahad Datu.

Senarai permohonan daripada SESB

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT &	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Murni Tabid 014-6777704	Katherina G. Dambul 016-6349079	Kota Belud	23.09.2020	Kerja-kerja menanam 1 batang tiang dan merentang kabel voltan rendah bagi pengguna baru (Satinah Binti Samalong ) di Kampung Melangkap Kota Belud	15.04.2021	Jalan Melangkap	Permohonan baru.  Lawatan tapak telah dilaksanakan bersama agensi pemohon pada 3 Mei 2021	Permohonan diterima pada 15 April 2021. Lokasi permohonan adalah 35km daripada pekan Kota Belud. Merupakan permohonan penanaman tiang dan pemasangan kabel bagi pengguna baru. Kerja-kerja melibatkan penanaman 1 batang tiang di hujung rezab jalan dan merentang talian atas voltan rendah melibatkan jalan JKR(Jalan Melangkap). Pihak JKR KB tiada halangan bagi penanaman tiang elektrik namun penanaman haruslah dilakukan pada sempadan rizab dan tidak mengganggu struktur jalnraya serta di tanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi parit. Namun begitu, pemasangan overhead merentasi jalanraya adalah tidak digalakkan.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Puan Murni selaku wakil daripada JKR Kota Belud memaklumkan bahawa hanya 1 tiang SESB yang akan ditanam merentasi Jalan Melangkap. Tiada halangan daripada JKR Kota Belud.
2	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Usin Bin Saman 016-8362867	Mohd Hamzah Maidin 013-8608043	Papar	05.05.2021	Projek Pengukuhan Tenaga Dan Menaiktaraf System Voltan Tinggi (MSVT) bagi daerah Papar  1. Proposed New Feeder from "PPU Lakut" to transfer Load from Feeder LKUT03  2. Proposed New Feeder from "PPU Kimanis" to transfer Load from Feeder KMN3(01)  3. Cadangan Penukaran talian 11Kv AAC kepada ABC dari Bulatan Penampang Baru ke Kinolosodon (Feeder KMN3 (08))  4. Proposed New Feeder from "PPU Lakut" to transfer load from Feeder LKUT01  5. Proposed New Feeder From "PPU Lakut" to transfer load from Feeder LKUT06.	07.05.2021	Jalan Papar Spur, Jalan Bukit Manggis & Jalan Takis (2nd Outlet)	Lawatan tapak bersama pihak SESB, KK dan konsesi Globinaco telah diadakan pada 10hb Mei 2021.	Pihak JKR Papar tiada halangan terhadap permohonan ini kerana penggunaan kaedah HDD dibuat pada Jalan Papar Spur, manakala di Jalan Bukit Manggis dan Jalan Takis (2nd Outlet) kerja - kerja mengganti tiang yang sediaada telah ditetapkan ditanam di hujung rezab jalanraya.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Puan Nikmah selaku wakil daripada JKR Papar memaklumkan bahawa kerja - kerja yang terlibat adalah Kerja HDD, menukar tiang lama dan menumpang tiang. Tidak ada halangan daripada JKR Papar.  Tuan Pengerusi menambah, kaedah menumpang tiang adalah digalakkan bagi mengelakkan kesesakan pada ruang bahu yang salah satunya boleh menyebabkan gangguan pandangan oleh pemandu jalanraya.
3	Sabah Electricity Sdn. Bhd.	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Mohd Hamzah Maidin 013-8608043	Lahad Datu	15.04.2021	Projek Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (MSVT) Sabah Electricity Sdn. Bhd Bagi Kawasan Lahad Datu Bagi Projek Pembinaan PAT Baru Bagi Mengatasi Masalah Susutan Voltan Di Kg. Tamoi - Permohonan Baru Izinlalu Menggunakan Rizab Jalan JKR	29.04.2021	Jalan Lahad Datu - Sandakan & Jalan Kg. Tamoi, Lahad Datu	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilakukan pada 7/5/2021 bersama wakil pihak SESB.	Permohonan kerja adalah untuk menaiktaraf double pole dengan penambahan ring main unit, penanaman kabel secara HDD yang merentas simpang jalan raya dan penanaman tiang elektrik yang baru. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Md Zulfadli wakil daripada JKR Sabah memaklumkan bahawa permohonan izinlalu ini adalah untuk menaiktaraf <i>double pole</i> sedia ada di tapak dengan penambahan RMU (ring main unit) kepada pencawang elektrik, penanaman kabel secara HDD dan tiang elektrik yang baru. Cadangan kaedah HDD yang dilakukan selebar anggaran 35m dengan kedalaman 2m merentas Jalan Lahad Datu – Sandakan ke simpang masuk Jalan Tamoi. Seterusnya disambung penanaman tiang elektrik yang baru sebanyak 7 batang dan pemasangan kabel talian atas dilakukan di laluan sepanjang 450m menuju ke Kg Tamoi Baru. Tiada sebarang halangan daripada pihak JKR Lahad Datu.
4	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kunak	Syed Abdullah Bin Syed Abas 016-5525002	Mohd Hamzah Maidin 013-8608043	Kunak	30.03.2021	Projek Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (MSVT) Sabah Electricity Sdn. Bhd. Bagi Kawasan Kunak Bagi Projek Menukar Talian Atas 11Kv Tidak Bertebat kepada Talian Bertebat Jenis Aerial Bundled Cable (ABC) Dan ABC 75mm Uasang Kepada 240Mmm Dari Simpang Ladang Bugis Ke PE Kg Ladang Bugis (FEEDER KNK03)	01.04.2021	J. Sandakan - Tawau	i. Pelan Juruukur Professional telah diterima (tandangan oleh Jurutera Professional dan berlesen)  ii. Lawatan Bersama di Tapak telah dijalankan pada 29.04.2021	JKR Daerah tiada halangan (HDD)	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Mohd Ryansyah wakil JKR Kunak memaklumkan bahawa kaedah kerja yang dilaksanakan adalah kaedah HDD. Tiada halangan daripada pihak JKR Kunak.
5	Sabah Electricity Sdn Bhd, Tawau	Jurutera Bahagian Kawasan Selatan Hp.0164473507	Chung Kien Yun 0168298669	Tawau	15.04.2021	Proposed Building Plan For 176 Units Of 4-Storey Cluster Shop & Office ( Block A 7 B ) & 81 Units Of 3 Storey Terrace Shop & Office ( Block C,D&E ) With Strata Titles To Be Applied For At Mile 1 Jalan Apas Tawau.	15.04.2021	Jalan Cempaka	Permohonan Baru	Pemeriksaan bersama telah dibuat pada 3hb May 2021, Penanaman kabel adalah dengan kaedah HDD, disyorkan kedalaman minima 2 meter daripada aras permukaan Road Pavement dan starting & ending kerja kerja HDD dengan jarak minima 2 meter selepas parit sebelah jalanraya. Kelulusan Izinlalu tertakluk kepada keputusan mesyuarat. NOTE: tiada lakaran terperinci dilampirkan.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Saiman wakil JKR Tawau memaklumkan bahawa kaedah kerja yang dilaksanakan adalah kaedah HDD. Tiada halangan daripada pihak JKR Tawau.



BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT &	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
6	Sabah Electricity Sdn Bhd, Beaufort	Zuraimi Asbullah 0178347234	Maslinah 0196866914	Beaufort	30.04.2021	Proposed subdivision, housing development and mini market on C.L 175072358 at Membakut, District of Beaufort. <b>Skop kerja:</b> 1-Pemasangan XLPE Abc 'overhead cable' - Approx 700m 2-Pemasangan tiang elektrik konkrit - 20 tiang 3-Pemasangan sub stesen -7m x 8m	30.04.2021	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin (Km76.3)	1. Permohonan baru 2. Lawatan tapak telah diadakan pada 05-05-2021 (Zuraimi JKR dan Maslinah SESB) 3. Pelan lakaran cadangan telah diterima	1. Hasil daripada pemeriksaan pejabat ini tiada halangan terhadap permohonan ini 2. Tiang elektrik baharu akan dipasang berhampiran tiang telefon sediaada dikawasan rizab jalan 3. Sub stesen akan dipasang dalam kawasan tapak pemaju 4. Hanya kabel rentang atas akan dipasang	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil JKR Beaufort memaklumkan bahawa kerja pemasangan tiang baru akan melibatkan 20 tiang yang mana akan disalurkan kepada pembangunan perumahan baharu di kawasan tersebut. Beliau turut memaklumkan bahawa kawasan tersebut bukanlah <i>rating area</i> . Substation yang dipasang juga berada di dalam <i>private land</i> . Tiada halangan daripada pihak JKR Beaufort .
7	Sabah Electricity Sdn Bhd, Pitas	Hadi Hamzah 0109318118  Muhd Safri 0163509939	Albert Kong 0198928316  Hairani Jamal 0138031434	Pitas	16.03.2021	Projek Pembahagian Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (Msvt) Retikulasi Penyuiap Ptas03 (Pingan-Pingan) Dengan Pemasangan RMU.	23.03.2021	Jalan Langkon - Pitas	Lawatan Tapak(perbincangan) telah dijalankan bersama dengan wakil SESB pada 26.01.2021	Kerja-Kerja pemasangan RMU dan Menaiktaraf RMU sedia ada.( Termasuk di dalam rizab jalan JKR)	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  JKR Pitas tidak mempunyai halangan ke atas cadangan kerja yang dipohon oleh pihak SESB.
8					16.03.2022	PROJEK PEMBAHAGIAN MENAIKTARAF SISTEM VOLTAN TINGGI (MSVT) RETIKULASI PENYUIAP PTAS04 ( KANIBUNGAN ) DENGAN PEMASANGAN RMU.	23.03.2021	Jalan Kanibongan	Lawatan Tapak(perbincangan) telah dijalankan bersama dengan wakil SESB pada 26.01.2021	Kerja-kerja pemasangan RMU di seberang parit jalan (termasuk di dalam rezab jalan JKR)	
9					16.03.2023	PROJEK PEMBAHAGIAN MENAIKTARAF SISTEM VOLTAN TINGGI (MSVT) RETIKULASI PENYUIAP PTAS03 ( TELAGA ) DENGAN PEMASANGAN RMU.	23.03.2021	Jalan Liu Malubang	Lawatan Tapak(perbincangan) telah dijalankan bersama dengan wakil SESB pada 26.01.2021	Kerja-kerja pemasangan RMU di boundry rezab jalan	
10					16.03.2024	PROJEK PEMBAHAGIAN MENAIKTARAF SISTEM VOLTAN TINGGI (MSVT) RETIKULASI PENYUIAP PTAS06 ( ROSOB ) DENGAN PEMASANGAN RMU.	23.03.2021	Jalan Langkon Pitas	Lawatan Tapak(perbincangan) telah dijalankan bersama dengan wakil SESB pada 26.01.2021	Kerja-kerja pemasangan RMU di dalam rezab jalan JKR	
11	PENGURUS ZON KAKAN (METRO) Kendalian Pembahagian (KK) Sabah Electricity Sdn Bhd, Pejabat SESB Tg. Aru Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331  Maria Gimbot 013 864 5616	JONES DOMINIC 011 2669 3660	Kota Kinabalu	26.03.2021	PROPOSED COMMERCIAL & 27 STOREY CONDOMINIUM DEVELOPMENT (WITH SUBSIDIARY(STRATA) TITLE TO BE APPLIED FOR) ON TL.017538788 JALAN KK BY PASS KOTA KINABALU - Permohonan Izinlalu untuk merentang kabel bawah tanah voltan tinggi 11KV (Ruj.: SESB/KPKK/100-9(21)/1	23.03.2021	J. KK BYPASS (CH 0.1)	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 29/04/2021.	Laluan kabel merentasi J. KK By Pass di CH 0.1. Pemasangan hendaklah secara HDD, dan kedalaman melebihi 2 meter. JKR tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan aset milik agensi lain atau milik persendirian. JBKK mempertimbangkan permohonan ini tetapi tertakluk kepada pematuhan pemohon kepada syarat-syarat diberi.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil JKR Bandaraya memaklumkan bahawa kaedah pemasangan yang dipersetujui adalah secara HDD. Tiada halangan daripada pihak JKR Bandaraya.
12	PENGURUS ZON KAKAN (METRO) Kendalian Pembahagian (KK) Sabah Electricity Sdn Bhd, Pejabat SESB Tg. Aru Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331  Maria Gimbot 013 864 5616	ABDUL ZULFADHLI BIN MATALI 016 848 3091	Kota Kinabalu	29.04.2021	PROPOSED REDEVELOPMENT AND SUBDIVISION OF COMMERCIAL DEVELOPMENT OF COMMERCIAL RETAIL, OFFICES AND SERVICE SUITE WITH SUBSIDIARY TITLE TO BE APPLIED FOR ON TL. 1461, ALONG JALAN LIKAS BAY ROAD AND JALAN TUARAN LIKAS KOTA KINABALU SABAH - Permohonan Izinlalu Untuk Memasang Talian Atas Voltan Rendah 415V	15.04.2021	J. KK - TUARAN J. TELUK LIKAS	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 29/04/2021.	Pemindahan tiang Voltan Rendah 415V. 3 tiang terlibat - 2 di tanah persendirian dan 1 di rizab jalan. Tidak sesuai HDD kerana lokasi erlalu dekat dengan Stesen Minyak Petron	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil JKR Bandaraya memaklumkan bahawa terdapat 3 tiang yang terlibat iaitu 2 di kawasan persendirian dan 1 di dalam rizab jalan JKR. JKR Bandaraya tidak menggalakkan kaedah HDD dan telah mengarahkan pemasangan secara Oevrhead oleh kerana terlalu dekat dengan stesen minyak.
13	PENGURUS BESAR (PERANCANGAN) Sabah Electricity Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331  Maria Gimbot 013 864 5616	MOHD FAZIZUL 011 1207 7232	Kota Kinabalu	27.04.2021	PROJEK PEMBAHAGIAN SESB BAGI MENAIKTARAF SISTEN VOLTAN TINGGI PEMASANGAN SECTIONALISER TALIAN MENGGUNAKAN RING MAIN UNIT (RMU) DI F.KKUQ09 - Permohonan Izinlalu menggunakan rizab jalan JKR (J. Pantai Berahi) bagi merentang kabel Talian Atas dan pemasangan Sectionalisher - (Ruj.: SESB/PLWL/DN-52/J1A/MSVT 20-21/Zon Metro/02/07	28.04.2021	J. PANTAI BERAHI	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 04/05/2021.	SESB telah mengemukakan Survey Plan - JJS.0052/SESB/26/T1 bertarikh 22/4/2020. Menggantikan tiang lama yang usang sebanyak 3 batang tiang. Lokasi Penanaman tiang adalah mengikut jajaran tiang sedia ada iaitu selepas parit. Pengorekan pavemen jalan dan bahu jalan / laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. JKR tidak bertanggungjawab terhadap pencerobohan atau kerosakan aset milik agensi lain atau milik persendirian. JBKK mempertimbangkan permohonan ini tetapi tertakluk kepada pematuhan pemohon kepada syarat-syarat diberi.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Puan Maria memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penggantian tiang , Tiada penambahan tiang yang dimaklumkan oleh pihak SESB. Pihak JBKK memohon tiang lama yang digantikan dibuka dan tidak digunapakai semula. Tiada halangan daripada pihak JBKK.

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT &	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
14	PENGURUS BESAR (PERANCANGAN) Sabah Electricity Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	MOHD FAZIZUL 011 1207 7232	Kota Kinabalu	27.04.2021	PROJEK PEMBAHAGIAN SESB BAGI MENAIKTARAF SISTEM VOLTAN TINGGI MENUKAR TALIAN AAC KEPADA ABC DARI AR KLINIK KESIHATAN KE RUMAH MERAH - Permohonan Izinlalu menggunakan rizab jalan JKR (J. Kokol Poring Poring) bagi merentang kabel Talian Atas - (Ruj.: SESB/PLWL/DN-52/J1A/MSVT 20-21/Zon Metro/15/07)	04.05.2021	J. KOKOL PORING PORING	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 04/05/2021.	Jalan ini berbukit dan selalu terjadi tanah runtuh. Pengorekan tidak dibenarkan. Menggantikan tiang lama yang usang sebanyak 75 batang tiang. Lokasi Penanaman tiang adalah mengikut jajaran tiang sedia ada iaitu penghujung rizab atau selepas parit. Tiang lama hendaklah dibuka selepas tiang lama dipasang. Seksyen yang melibatkan jajaran Pan Borneo hendaklah dikemukakan ke Cawangan Pan Borneo. JKR tidak bertanggungjawab terhadap pencerobohan atau kerosakan aset milik agensi lain atau milik persendirian.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Wakil JKR Bandaraya memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penggantian tiang lama kepada tiang baru. JKR Bandaraya memohon tiang lama yang digantikan dibuka dan tidak digunakan semula. Selain itu, JKR Bandaraya memaklumkan bahawa jajaran tersebut ada melalui jajaran Pan Borneo. JKR Bandaraya memohon pihak SESB untuk berurusan dengan Cawangan Pan Borneo bagi isu tersebut.
15	PENGURUS BESAR (PERANCANGAN) Sabah Electricity Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	MOHD FAZIZUL 011 1207 7232	Kota Kinabalu	27.04.2021	PROJEK DISTRIBUTION AUTOMATION BAGI PENYUAP KKW12 - Permohonan izinlalu (wayleave) menggunakan rizab jalan JKR (Jalan KK - Kudat) merentang kabel bawah tanah 11kV - (Ruj.: SESB/PLWL/DN-52/J1A/MSVT 20-21/Zon Metro/17/05)	28.04.2021	J. KK - KUDAT	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 04/05/2021.	Menukar talian atas kepada talian bawah tanah. Merentasi Jalan KK - Kudat. Cara pelaksanaan secara HDD sejauh 60 meter merentasi J. KK - Kudat. Lokasi <b>Pit</b> adalah di luar rizab jalan. JBKK mempertimbangkan permohonan ini.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Wakil JKR Bandaraya memaklumkan bahawa lokasi pit adalah diluar rizab jalan JKR dan memohon pihak SESB untuk berurusan dengan pihak DBKK berkenaan isu tersebut.
16	PENGURUS BESAR (PERANCANGAN) Sabah Electricity Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	MOHD FAZIZUL 011 1207 7232	Kota Kinabalu	11.05.2021	PROPOSE TO SUPPLY SK NEXILIS FACTORY FROM 132KV DIRECT CONNECTED TO THE SABAH SYSTEM (UPSTREAM SUPPLY) Permohonan Izinlalu (Wayleave) menggunakan rizab jalan Merentang Kabel Bawah Tanah 132 KV (Ruj.: SESB/PLWL/TN-32/J1A/05)	12.05.2021	JALAN NOROWOT	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 17/05/2021.	Dari PMU Kayu Madang merentasi J. Norowot ke kawasan KKIP.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Wakil JKR Bandaraya memaklumkan bahawa laluan jajaran permohonan ini ada merentasi kawasan paip gas milik Sabah Energy Sdn Bhd. Oleh kerana kaedah pelaksanaan adalah secara HDD, JKR Bandaraya tidak bersetuju sekiranya tidak ada persetujuan/kebenaran daripada Sabah Energy Sdn Bhd.  Pihak SESB memohon Conditional Approval bagi mengelakkan <i>delay</i> . Tuan pengurusan memaklumkan bahawa kelulusan bersyarat adalah diberikan hanya kepada kawasan yang tidak melibatkan paip gas milik Sabah Energy Sdn Bhd. Pihak SESB dipohon untuk berurusan dengan Sabah Energy Sdn Bhd berkenaan isu tersebut.

Senarai permohonan daripada TELCO

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO.	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	TM Telekom Malaysia, Tingkat 2, Bangunan WCI, Jln Tunku Abdul Rahman, 88672 Kota Kinabalu (Kunak)	Syed Abdullah Bin Syed Abas 016-5525002	Moharam Maharo 013-8966613	Kunak	13.04.2021	Permohonan Izinlalu Untuk Menanam Tiang Dan Menarik Kabel Optik Dari Simpang (AH150) Jln Lahd Datu - Tawau Masuk Ke JalanTingkayu Sehingga Ke Gate Sime Darby, Kunak	15.04.2021	J. Tingkayu	i. Pelan Jalan berserta jajaran cadangan rentangan kabel  ii. Lawatan Bersama di Tapak telah dijalankan pada 22.04.2021	i. Disyorkan TM mendapatkan komen/ulasan daripada Jabatan Perhutanan untuk rentangan kabel di Ch 0.00 - Ch0.600  ii. Tiang ditanam di sempadan rizab jalan	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Tuan Pengerusi mengarahkan pihak TM untuk memohon kelulusan daripada Jabatan Perhutanan bagi kawasan kerja rentangan kabel yang terlibat di dalam kawasan hutan simpan.  Walau bagaimanapun, Tuan Pengerusi memberi kelulusan bersyarat kepada rentangan kabel daripada CH0.600 ke Gate Sime Darby.
2	TM Telekom Malaysia, Tingkat 2, Bangunan WCI, Jln Tunku Abdul Rahman, 88672 Kota Kinabalu (Kunak)	Jaisi Bin Gunting 013 - 8861440	Samsul TM 019-8537094	Tuaran	18.04.2021	Kebenaran Izinlalu bagi Kerja- Kerja Pemasangan Tiang dan Kabel Optik Fiber di sepanjang Jalan Masuk Alila Dalit Bay	28.04.2021	J. Southern Link	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan penanaman tiang baru adalah sebanyak 30 batang. JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja penanaman adalah dipenghujung ROW dan penambahan kepada tiang sedia ada sebanyak 10 btg.	<b><u>DILULUSKAN BERSYARAT</u></b>  Encik Jaisi wakil daripada JKR Tuaran memaklumkan bahawa penambahan 10 tiang baru adalah untuk disalurkan kepada resort di kawasan tersebut. Tiada halangan daripada pihak JKR Tuaran.

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO.	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN	
3	<b>CTSB</b> Celcom Timur Sdn Bhd Lot 100, Block K, Lorong Plaza Permai 2 Alamesra, Sulaman- Coastal highway 88400, Kota Kinabalu Sabah	Jaisi Bin Gunting 013 - 8861440	Muhamad Jazmee Bin Ahakilan 013-8306564  Lin Yeh Han 017-6604697  Rashid Mahadin 019-8844207	Tuaran	19.02.2021	Permohonan Kebenaran izinlalu bagi Pemasangan Infrastruktur Kabel Gentian Optik untuk Internet Berkelajuan Tinggi di Daerah Tuaran, Sabah	25.02.2021	J. Lama Tamparuli & Jalan Tamparuli Togop	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan penanaman tiang baru adalah sebanyak 30 batang. JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja penanaman adalah dipenghujung ROW dan penambahan kepada tiang sedia ada sebanyak 30 btg.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pengerusi memohon JKR Tuaran untuk memastikan tiang ditanam selepas <i>shoulder</i> dan <i>road side drain</i> . Tiada halangan daripada JKR Daerah Tuaran.	
4								J. Lama Tuaran & J. Urusetia Tuaran	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja penanaman tiang adalah di penghujung ROW dan hanya melibatkan 5 btg.		Encik Jaisi memaklumkan bahawa Jalan yang terlibat adalah kawasan <i>Rating Area</i> . Tuan pengerusi memaklumkan bahawa, tiada penambahan tiang baru yang dibenarkan di kawasan <i>Rating Area</i> . Pihak TM dipohon untuk mencadangkan kaedah alternatif lain.
5								J. Perumahan Laya & J. Seri Taman	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja penanaman tiang adalah dipenghujung ROW, penanaman tiang adalah tambahan kepada tiang sedia ada, sebanyak 10 btg.		<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pengerusi memohon JKR Tuaran untuk memastikan tiang ditanam selepas <i>shoulder</i> dan <i>road side drain</i> . Tiada halangan daripada JKR Daerah Tuaran.
6								Jalan Bolong	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja penanaman tiang adalah di penghujung ROW., sebanyak 26 tiang baru akan ditanam.		
7								Jalan Shah Bandar & Jalan Bolong Tambalang	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja penanaman tiang adalah di penghujung ROW., sebanyak 84 tiang baru akan ditanam.		
8								Jalan Sulaman	Permohonan Baru	Lawatan tapak telah dijalankan dan JKR Tuaran tidak ada halangan kerana kerja adalah hanya melibatkan pemasangan talian tanpa penambahan tiang.		